LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

പെരുന്തേനരുവി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

88 (473) ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) റാന്നി-പെരുന്തേനരുവിയിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിതശേഷി എത്ര മെഗാവാട്ടാണ്;

(ബി) എന്നാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്; പദ്ധതിക്കായി ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; ആരാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്; കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്; ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; ആകെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇത്; ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെ; ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

(സി) ഡാം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ, ഡാമിനുമുകളിലൂടെ നാലു ചക്രവാഹന യാത്ര സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണോ ഡാം നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്;

(ഡി) പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് കമ്മിഷൻ ചെയ്യാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം

(എ) 6 മെഗാവാട്ട്.

(ബി) 02-03-2012-ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിക്കായി ആകെ 6790 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിവിൽ ജോലികൾ പൗലോസ് ജോർജ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾ ഫ്ലോവൽ എനർജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിവിൽ ജോലികളുടെ കരാർ തുക 34.83 കോടി രൂപയും ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ കരാർ തുക 13.34 കോടി രൂപയുമാണ്. കരാർ പ്രകാരം 03/2014-ൽ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഉണ്ടായ കാലതാമസംമൂലം 30-6-2016 വരെ കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിന്റെ 41.13%, ചാനൽ 67.7%, ഫോർബേ 69.31%, പവർ ഹൗസ് 59.72%, ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് 87.71% എന്നിവയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ ആകെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ 61.2% പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള അണക്കെട്ടിന്റെ പണികളും അണക്കെട്ടിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള പാലത്തിന്റെ പണികളും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗേറ്റുകളുടെ ഇറക്ഷൻ പണിയും സർവ്വീസ് ബേയുടെ മുകളിലുള്ള പവർ ഹൗസ് പണിയും ഇറക്ഷൻ പണികളും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി പവർ ഹൗസിന്റെ സർവ്വീസ് ബേ ലെവലിന് മുകളിലുള്ള നിർമ്മാണം പ്രീ-എഞ്ചിനിയേർഡ് ബിൽഡിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നിർമ്മാണം ധ്രുതഗതിയിൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) അതെ.

(ഡി) നദിയുടെ വലതുകരയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ, 07/2016-ൽ പദ്ധതി ഭാഗികമായി കമ്മിഷൻചെയ്യാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അങ്കമാലിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്

89 (474) ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) അങ്കമാലിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 17-12-2015-ൽ സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചെയർമാന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(ബി) എങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ-സി) അങ്കമാലിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിഷയം ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly